■ [별지6]개별 투용자심사 사업 추진현황

사업명 장사관광지주변정비 사업 담당자 문화관광과 양청열(2730-6513)

□ 필요성 및 기대효과

○ 장사해수욕장의 부족한 관광기반시설을 확충하고, 주변의 장사상륙작전전승기념관과 연계한 호국공원으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2012 ~ 2016년 (5년)

○ 위 치 : 영덕군 남정면 장사리 일원 (장사해수욕장내)

○ 시 공 사 : 미발주

○ 사업규모 : 주차장, 진입도로, 조형조각공원, 조경, 전기·통신공, 기타1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 시도비 1,500, 시군구비 3,500)

○ 지금까지 집행액: 137백만원

○ 향후 소요액: 8,000백만원(연도별, 재원별 등)

(단위: 백만원)

연도별	합계	국비	도비	군비	비고
합계	10,000	5,000	1,500	3,500	
2012	400	200	60	140	
2013	1,600	800	240	560	
2014	_	_	_	_	
2015	4,000	2,000	600	1,400	
2016	4,000	2,000	600	1,400	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.8%)

○ 2012. 12. ~ 2013. 6. : 실시설계완료

□ 향후계획

○ 2013. 8월 : 12~13년 예산분 발주 예정

□ 사업변경 내역

○ 신영덕프로젝트추진단의 「장사상륙작전전승기념공원사업」과 연계하여 시행중

사업명	창수인천지구 농어촌생활용수개발사업
-----	-----------------------

담당자

상하수도사업소 김동준 (☎730-6367)

□ 필요성 및 기대효과

○ 산간, 오지마을의 급수취약지역에 안정적인 수질확보로 맑은물 공급으로 주민 삶의 질 향상과 시설통합 운영에 따른 인건비와 관리비 절감 및 지역가 용수공급 균형유지과 유수율 제고

□ 사업개요

○ 기 간: 2009~2016년

○ 위 치 : 영덕군 창수면일원

○ 시 공 사 : 대원건설(주), 승광건설(주)

○ 사업규모 : 관로 61km, 가압장 11개소, 배수지2개소, 전기, 계측제어

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,226백만원(국비 10,658 시도비 1,371 시군구비 3,197)

○ 지금까지 집행액 : 3.047백만원(연도별, 재원별 등)

	구분	2011년까지	2012년	2013년	비고
계	3,047	409	1,402	1,236	
국비	1,935	89	981	865	
지방비	248	11	126	111	
군비	864	309	295	260	

○ 향후 소요액 : 10,748백만원(연도별, 재원별 등)

=	구분	2014년	2015년	2016년	비고
계	10,748	2,143	4,301	4,304	
국비	7,533	1,500	3,016	3,017	
지방비	1,062	193	434	435	
군비	2,153	450	851	852	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 상수도관로매설 27km(진도18%)

□ 향후계획

○ 년차별 사업추진계획에 의거 사업추진(2013.12.30 1차분 준공예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명 제16회 영덕대게축제 담당자 해양수산과 정제훈 (☎730-6294)

□ 필요성 및 기대효과

- 영덕대게축제는 관광산업과 연계하여 지역경제 활성화 및 이미지 제고
- 지역사회 공동체의 응집력과 지역주민의 자긍심을 높이는 사회적 효과 창출

□ 사업개요

○ 기간 : 2013. 03. 28 ~ 04. 01 (5일간)

○ 위치 : 영덕군 강구면 강구항 일위

○ 사업규모 : 축제행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 605백만원(시도비 75, 시군구비 530)

○ 지금까지 집행액 : 605백만원

○ 향후 소요액 : 사업완료

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 2013. 01. 11 보조금 교부결정
- 2013. 03. 28 ~ 04. 01 축제 개최
- 2013. 05. 15 평가 보고회 개최

□ 향후계획

○ 2014년도 영덕대게축제 기본계획 수립 및 축제 홍보

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	총사업비(백만원)		비고
। ਦ	당초	변경	H 12
제16회 영덕대게축제	530	605	경북도 최우수 축제 선정 (상사업비 75백만원 배정)

○ 수산물 가공산업 집약형 단지 조성으로 수산물 가공산업을 지역 특화 산업으로 육성하기 위해 물류·유통시설, R&D지원시설, 가공시설 설치, 수산식품 거점단지 조성으로 수산물 가공업체의 대외 경쟁력 확보 및 운영 경비 절감, 기업체 유치를 통한 일자리 창출, 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기간 : 2011~2014 ○ 위치 : 영덕군 강구면 금호리1225

○ 시공사 : 대륙건설(주) 외 ○ 사업규모 : 연면적 8,760㎡, 3동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원(국비12,500 도비 3,700 군비 8,800)

○ 지금까지 집행액: 14.500백만원(연도별, 재원별 등)

○ 향후 소요액 : 10,500백만원(연도별, 재원별 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2012.01.09 ~ : 기본 및 실시설계

○ 2012.08.06 ~ 2013.04.30 : 설계 경제성 검토

○ 2012.12.24 : 물류창고 및 가공생산동 착공

○ 2013.04.15 : 공동가공시설 착공

○ 2013.06.28 : 지방건설기술심의

□ 향후계획

○ 2013.08 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2013.09 ~ 2014.12 : 기업지원시설(R&D센터) 착공 및 준공

○ 영덕군에 산재되어 있는 유교문화적 자원, 나옹왕사 불교테마자원, 생태자원을 활용하여 특화된 문화관광자원으로 발전시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간: 2011~2016년 (6년)

○ 위 치 : 영덕군 영해면, 창수면, 병곡면일원

○ 시 공 사 : 영진토건(주), 세방건설(주)

○ 사업규모 : 20,055 m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 57,900백만원(국비26,900,도비3,700,군비15,000,기타 12,300)

○ 지금까지 집행액 : 9,933백만원

○ 향후소요액: 47,967백만원

(단위: 백만원)

연도별	합계	국비	도비	군비	기타	비고
합계	57,900	26,900	3,700	15,000	12,300	
2011까지	1,529	1,070	138	321		
2012	4,343	2,200	283	1,860		
2013	4,061	1,500	193	2,368		
2014~2016년	47,967	22,130	3,086	10,451	12,300	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 전통생활 정신문화체험지구 공사 발주
- 나옹왕사 역사문화체험지구 및 테마가도 사업 행정절차 이행중

□ 향후계획

- 나옹왕사 역사문화체험지구 도시계획절차 이행
- 나옹왕사 테마가도 및 송천수변 테마가도 개별법 인허가 후 발주

□ 사업변경 내역

- 사업비 당초 71,700백만원 ⇒ 현재 57,900백만원
 - : 투융자 심사 조건인 예비타당성 결과 반영

○ 우리군의 대표적인 「강구항」내 번잡한 가로를 정비하고, 특색있는 가로를 조성하여 새로운 관광자원으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간: 2012 ~ 2013년 (2년)

○ 위 치 : 영덕군 강구면 강구리 일원(구·해경임검소 ~ 금진택지 입구)

○ 시 공 사 : (주)에스이공간환경디자인외 2개사

○ 사업규모: 가로경관거리 조성 L = 320m, 쉼터, 화장실, 전기등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시도비 300, 시군구비 700)

○ 지금까지 집행액: 1,530백만원

○ 향후 소요액: - 백만원(연도별, 재원별 등)

(단위: 백만원)

연도별	합계	국비	도비	군비	비고
합계	2,000	1,000	300	700	
2012	2,000	1,000	300	700	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

○ 2012. 12. ~ 2013. 12. : 사업 추진

□ 향후계획

○ 사업비 당초 10,100백만원 ⇒ 현재 2,000백만원

: 동해안광역권 개발계획 변경 용역중, 향후 총괄사업비 결정예정임.

○ 2013. 12월 : 준공 예정

○ 영덕 『블루로드』 구간내 부족한 숙박시설 및 세미나실을 확보하여 탐방객들의 편의를 제공하고, 새로운 관광자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간: 2010. ~ 2014년 (5년)

○ 위 치 : 영덕군 남정면 남호리 일원

○ 시 공 사 : 에스씨종합건설

○ 사업규모: 웰빙센터, 황토마을, 산악체험형 공간, 주차장, 도로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,700백만원(국비 6,850, 시도비 2,055, 시군구비 4,795)

○ 지금까지 집행액: 4.850백만원

○ 향후 소요액: 8,850백만원(연도별, 재원별 등)

(단위: 백만원)

연도별	합계	국비	도비	군비	비고
합계	13,700	6,850	2,055	4,795	
2011까지	1,850	925	277	648	
2012	1,600	800	240	560	
2013	1,400	700	210	490	
2014년이후	8,850	4,425	1,328	3,097	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2010. ~ 2013. 6. : 진입도로 개설

○ 2013. ~ : 내부도로, 웰빙타운, 황토테마마을 등

□ 향후계획

○ 2013. 6월 : 내부도로 착공

○ 2014. 2월 : 건축, 조경, 전기·통신 등 순차적으로 발주 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업비 당초 20,000백만원 ⇒ 현재 13,700백만원

: 광특회계 신청시 1단계 137억 우선 신청, 2단계 63억 향후 신청예정임.

○ 건축, 조경, 전기·통신 등 실시설계완료에 따른 사업비 변경 협의

기시대	장사 상륙작전 전승기념공원	rl.rl.əl	신영덕프로젝트추진단
사업병 	조성사업	남당사	김규성(☎730-6752)

- 장사상륙작전에 대한 군사적·역사적 가치 재평가 및 재정립
- 전승호국공원 조성을 통한 호국정신 계승 및 지역 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 12월 ~ 2014년 06월

○ 위 치 : 경북 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원

○ 시 공 사 : (주)라인 외 5개사

○ 사업규모: LST 문산호 복원, 추모공원 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,900백만원(국비 15,450, 시도비 7,705, 시군구비 7,745)

○ 지금까지 집행액: 17,868백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	계	2010	2011	2012	비고
계	17,868	988	8,800	8,080	
국 비	8,934	494	4,400	4,040	
시 도 비	4,348	148	2,200	2,000	
시군구비	4,586	346	2,200	2,040	

○ 향후 소요액: 13.032백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	계	2013	비고
계	13,032	13,032	
국 비	6,516	6,516	
시 도 비	3,357	3,357	
시군구비	3,159	3,159	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

- 하부지지시설 및 잠제시설 준설, TTP 제작
- 잠제시설 사석 및 피복석 투입

□ 향후계획

- LST 문산호 공장제작
- 문산호 내부 및 접속데크 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 현충시설심의위원회 총사업비 변경 : 240억원 → 309억원 (2011.09.01)

사업명	영덕 제2농공단지 조성사업	담당자	새마을경제과			
1 1 0	0 1 7 7 2 0 0 0 0 1 2 0 1 6	н ол	김희대(☎730-6242)			
□ 필요/	성 및 기대효과					
○ 농취	○ 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득 증대를					
도.	모하고, 중소기업체에 쾌적하고	저렴한 급	공장용지를 제공하여			
도	농지역의 균형발전으로 지역경제	∥ 활성화	-에 기여.			
□ 사업	개요					
0 7]	간 : 2012년 ~ 2015년					
○ 위	치 : 영덕읍 매정리 산120번지	일원				
이 시	공 사 : ㈜ 광 영					
O 사약	십규모 : 조성면적 328,260㎡(분양	대상면적	198,690 m²)			
□ 소요	재원 및 사업비 집행현황					
○ 총시	사업비 : 17,500백만원(국비 7,000	, 도비 5()0, 군비 10,000)			
○ 지금	금까지 집행액					
	총 계 : 7,444백만원(국비	2,815, 5	E비 440, 군비 4,189)			
	2010년 : 893백만원(국비	280, J	도비 350, 군비 263)			
	2011년 : 2,735백만원(국비	1,071,	도비 0, 군비 1,664)			
	2012년 : 2,444백만원(국비	964,	도비 90, 군비 1,390)			
2	2013년 집행중 : 1,372백만원(국비	500,	도비 0, 군비 872)			
○ 향크	후 소요액 :					
	2014년이후 : 10,056백만원(국타	비 4,185,	도비 60, 군비 5,811)			
 □ 추ズ	· 상황(추진단계 및 진도 : 20%)					
)9. 5. : 2010년 신규조성 농공단기	이 화정				
)9.11. : 투융자심사의뢰 및 확정	1 10				
	10.06. : 기본계획 및 실시설계용역	!				
	12.02. : 지정고시(실시계획승인, ㅈ		고시)			
	13.01. : 공사착공	10-1				
	10.01. 0.770					

□ 사업변경 내역

○ 연차별 국비지원으로 공사기한내 사업 완료

○ 해당없음

□ 향후계획

사업명 강구항 친환경 연안정비사업 담당자 신영덕프로젝트추진단 배창호(**27**730-6753)

□ 필요성 및 기대효과

- 자연재해 예방 및 교통정체를 해소하여 급증하는 관광수요 대처
- 문화, 복지, 관광 휴게시설을 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007 ~ 2014년(8년간)

○ 위 치 : 경북 영덕군 강구면 강구리 북방파제 일원

○ 시 공 사 : 삼부토건(주) 외 2개사

○ 사업규모: 방파호안L=687m, 친수공원조성A=74,000m³

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,700백만원(국비24,900, 시도비4,100, 시군구비9,700)

○ 지금까지 집행액: 23.708백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012	비고
계	23,708	240	800	9,812	2,713	5,286	4,857	
국 비	14,425	120	400	4,906	1,899	3,700	3,400	
시도비	2,785	36	120	1,472	244	476	437	
시군구비	6,498	84	280	3,434	570	1,110	1,020	

○ 향후 소요액 : 14,992백만원(연도별, 재원별 등)

구 분	계	2013	2014
계	14,992	4,285	10,707
국 비	10,475	3,000	7,475
시 도 비	1,315	385	930
시 군 구 비	3,202	900	2,302
기 타			

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 방파호안기반시설L=687m 완료
- 방파호안(상치)L=587m, 매립207,000㎡중 180,000㎡추진중

□ 향후계획

○ 2014계획 : 매립250,000㎡, 계단·배수로 설치

○ 2014이후 : 친수공원조성A=74,000㎡

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 예산 적기 미지원으로 사업 기간의 연장

사업명 송천생태하천복원사업 담당자 환경위생과 손은상(**27**730-6182)

□ 필요성 및 기대효과

- 동해와 접하고 다양한 생물이 서식하는 하천이나, 건기시 지표수 부족과 홍수시 수생생물의 유실을 막기 위한 수생생물의 서식처 조성
- 하천특성과 맞는 깃대종을 선정하고 이를 복원함으로써 하천의 생태계 회복

□ 사업개요

○ 기 간: 2011~2014

○ 위 치 : 영덕군 송천(송천보~대진해수욕장)

○ 시 공 사 : (주)더 건설

○ 사업규모 : L=3.7km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,980백만원(국비 2,786, 시도비 239, 시군구비 955)

○ 지금까지 집행액: 650백만원(연도별, 재원별 등)

구분	계	2011	2012	2013
계	650	115	_	535
국비	460	100	_	360
시도비	39	9	_	30
시군구비	151	6	_	145

○ 향후 소요액 : 3,330백만원(연도별, 재원별 등)

구분	계	2013	2014 이후
계	3,330	979	2,351
국비	2,326	680	1,646
시도비	199	58	141
시군구비	805	241	564

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 착공(6월말), 현장사무실 설치
- 하천점사용허가, 문화재지표조사, 문화현상변경허가 완료

□ 향후계획

- 1차분 시공 및 준공
- 2014년 사업분에 따른 시공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 변경사항 없음
- ※ 2011년 투융자심사(자체) 총사업비 20억으로 적정통보 받은 후 사업계획변경으로 2013년 사업비 증가(40억원)로 재심사 적합통보 사항임.