

공약사업		장사상륙작전 전승기념공원 조성사업					
사업목적	장사상륙작전에 참전한 학도병들의 뜻을 널리 기리고, 학도병 애국 성지로서 교육의 장을 마련하기 위함						
담당부서	시설관리 사업소장	이 상 홍 (730-7020)	시설개발 담 당	김 희 대 (730~7061)	실무관	배 창 호 (730~7062)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 남정면 장사리 74-2 지번선					
	사 업 량	LST문산호 실물모형 제작설치 및 상륙작전스토리전시					
	주요내용	<b>(토목분야)</b> LST문산호 하부지지시설 L=84m, B=32m, A=2,688m <sup>2</sup> 잠제시설 L=90m, B=40m, A=3,600m <sup>2</sup> <b>(건축분야)</b> LST문산호(전시관) 지상5층, 연면적A=4,881 제원 : 길이L=90m, B=30m, H=26m					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	LST문산호 제작 및 현장 거치 완료					
	‘16년	실내건축공사 및 부대공사 마무리					
	‘17년	지연배상금 청구 소송 진행 및 선미구간 보강 계획 수립					
	‘18년	준공 및 운영					
	임기 후						
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후	
	324	294	30				
	국비 140	140					
	도비 77	77					
	군비 107	77	30				
기타							

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>지연배상금 청구 소송 및 선미구간 손상에 따른 보강방안 수립</li> <li>사업이 완료되면 주변 관광지와 연계한 역사테마공원 조성으로 타 지역과 차별화된 동해안 최고의 관광지로 발돋움</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>장사상륙작전 전승기념관이 해안가에 위치함에 따라 고파랑 등으로 부터 안정성 확보가 필요함</li> </ul>