

<b>공약사업</b>	<b>동서4축 고속도로 및 동해선 철도 개설에 따른 교통체계 개편 (고속도로IC 해안연결도로 등) / 임기후 장기사업</b>					
<b>사업목적</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 해안도로 개설을 통한 교통체질개선과 관광 및 산업 육성 토대 마련</li> <li>• 동해안 관광지 및 주요시설 진출입 용이로 이용자 교통편익 제공</li> </ul>					
<b>담당부서</b>	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 담 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	조 광 운 (730-6454)
<b>협조부서</b>	-			이 행 룰	80% (정상추진)	
<b>사업개요</b>	위 치	영덕군 영덕읍~강구면 일원				
	사 업 량	고속도로 IC~해안연결도로 개설 1식				
	주요내용	상주~영덕간 고속도로(영덕IC)에서 해안도로 연결노선 도로개설 L=1.3km, 교량 1개소				
<b>추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)</b>	~‘15년	사업기본계획 구상				
	‘16년	경상북도 발전촉진형 지역개발계획 확정 고시 ※ 정부사업안 확정				
	~‘18년	기본계획 수립 및 설계용역완료				
	임기 후	공사착공 및 준공 (~2019년)				
<b>예산계획 (억원)</b>	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	115.5			10	57	48.5
	국비 100.5			8	52	40.5
	도비					
	군비 15			2	5	8
기타						

<b>사업효과 (문제점)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 막대한 국비 투입으로 국비예산 확보 지연시 공사 장기화 우려</li> </ul>
<b>확장방안 (개선방안)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지속적인 중앙부처 방문과 사업의 시급성 및 필요성 설명으로 국비 조기확보 추진</li> </ul>