

| 공약사업 | 농수산물 종합유통센터건립 / 임기 후 장기사업 | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----|
| 사업목적 | 동서4축 및 동해중부선 철도시대에 대비 규모화, 현대화된 종합 유통시설로 관광과 연계한 농수산물 브랜드 마케팅 구심체 역할 수행 | | | | | | |
| 담당부서 | 유통기술 과 장 | 김 경 동 (730-6482) | 유 통 담 당 | 정 경 훈 (730-6271) | 실무관 | 김 동 현 (730-6272) | |
| 협조부서 | 안전재난건설과(지역계획담당) | | | 이 행 룰 | 40% (정상추진) | | |
| 사업개요 | 위 치 | 영덕읍 남산리 328번지 일원 | | | | | |
| | 사 업 량 | 건축 3,000㎡(부지 31,000㎡) | | | | | |
| | 주요내용 | <ul style="list-style-type: none"> • 농수산물 종합유통센터 · 지역향토음식 프라자 1식 • 농업인 종합복지빌(기숙형일자리센터, 외국인숙소 등) 1식 • 농수특산물 판매센터 1식 • 부대시설 1식(관광안내소, 주유소 등) | | | | | |
| 추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년) | ~‘15년 | 대상부지 선정 등 기본계획 수립협의 | | | | | |
| | ‘16년 | 2016년 7월 동해안발전종합계획 수립 | | | | | |
| | ‘17년 | 농산물산지유통시설지원 공모신청 및 군 계획관리 변경 | | | | | |
| | ‘18년 | 농산물산지유통시설 착공 | | | | | |
| | 임기 후 | 연차별 사업추진 | | | | | |
| 예산계획 (억원) | 계 | | ~‘15년 | ‘16년 | ‘17년 | ‘18년 | 임기후 |
| | 204 | | | | 4 | 50 | 150 |
| | 국비 | 15 | | | | 15 | |
| | 도비 | 4.5 | | | | 4.5 | |
| | 군비 | 14.5 | | | 4 | 10.5 | |
| | 기타 | 170 | | | | 20 | 150 |

| | |
|-----------------------|--|
| 사업효과 (문제점) | <ul style="list-style-type: none"> • 사업범위의 포괄성으로 상위 부처의 관련사업 적용 곤란 • 수자원보호구역 관련 등 군계획관리변경 필요 |
| 확장방안 (개선방안) | <ul style="list-style-type: none"> • 농림축산식품부의 농수산물 산지유통시설 지원사업(공모) 우선추진 ※ 군계획관리변경 용역추진 |