

공약사업	축산~도곡간(국지도20호선) 도로확포장 / 임기후 장기사업					
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> • 국도7호선 기능분산으로 상습교통 정체 해소와 교통사고 위험요인 해소 • 관광자원 연계 개발을 통한 관광인프라 극대화 및 지역경기 활성화 도모 					
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 담 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	김 상 웅 (730-6454)
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)	
사업개요	위 치	영덕군 축산면 도곡리~축산리				
	사 업 량	도로개선 L=3.1km, B=10.5m				
	주요내용	교량 1개소(140m), 터널 1개소(473m)				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	제3차 국지도 5개년계획 반영				
	‘16년	기본 및 실시설계용역 완료				
	‘17년	편입토지 보상추진				
	‘18년	공사착공				
	임기 후	공사준공				
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	297			42	50	205
	국비	208		30	35	143
	도비	89		12	15	62
	군비					
	기타					

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> • 막대한 사업비로 국.도비예산 확보 지연시 공사 장기화 우려
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> • 지속적인 중앙부처 및 경상북도 방문과 사업의 시급성 및 필요성 설명으로 국.도비 조기확보 추진