

공약사업		CCTV통합관제센터 구축				
사업목적	안전한 관광도시 범죄 없는 청정도시 건설을 위한, 도시안전 기반시설의 확충					
담당부서	새마을경제과 장	임 승 철 (730-6230)	통신담당	김 동 운 (730~6000)	실무관	윤 중 목 (730~6300)
협조부서	-			이 행 룰	40% (일부추진)	
사업개요	위 치	군청 신청사 뒤편부지				
	사 업 량	지상2층(650m <sup>2</sup> 복층구조) 신축				
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간 : 2015~2018년(4년간)</li> <li>• 2017년도 : 건축물 신축비용 추경확보 및 발주</li> <li>• 2018년도 : 시스템구축비용 국비확보(6억원)및 개원</li> </ul>				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~15년	통합관제센터 구축 기본 및 실시계획 용역시행				
	‘16년	건축(신축) 실시설계용역 완료(0.5억원)				
	‘17년	건물신축 사업비확보 및 발주, 2018년도 국비지원신청				
	18년	CCTV통합관제센터 착공 및 준공				
	임기 후					
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	27.6	0.2	0.5	12.9	14	
	국비 6				6	
	도비					
	군비 21.6	0.2	0.5	12.9	8	
기타						

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관제센터 건물신축 비용 전액 군비부담</li> <li>• 각종 상황발생시 신속대처를 위한 직원들의 접근성 최우선 고려</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건물신축 비용 2017년 1회 추경에 확보 후, 건물신축 발주공사 시행</li> <li>• 2018년도 행자부 국비(6억원) 확보하여 12월경 관제센터 개원</li> <li>• 통합관제센터 구축은 향후 U-City통합플랫폼 및 연계시스템을 구축 운영할 수 있는 정보시스템 기반 구축</li> </ul>

## □ 조감도



## □ 배치도

