

공약사업	재해위험지구 정비사업(별영지구)						
사업목적	집중호우로 인한 자연재해 예방으로 인명과 재산보호 소하천 정비사업으로 지역주민 생활기반 안정도모						
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6334)	하 천 담 당	서 용 수 (730~6525)	실무관	김 형 민 (730~6526)	
협조부서	-			이 행 룰	60% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 영해면 별영리					
	사 업 량	소하천 정비 L=2.780km					
	주요내용	소하천 호안 2,780m, 교량 8개소					
추진계획 '14~'18년 (임기내)	~'15년	대상부지 선정 등 실시계획용역 완료					
	'16년	보상진행 및 사업착공					
	'17년	사업 진행중(20%) 토지보상(90%)					
	'18년	준공 및 운영					
	임기 후						
예산계획 (억원)	계		~'15년	'16년	'17년	'18년	임기후
	73.45		4.0	8.0	4.48	56.97	
	국비	36.72	2.0	4.0	2.24	28.48	
	도비						
	군비	36.73	2.0	4.0	2.24	28.49	
기타							

문 제 점	<ul style="list-style-type: none"> 토지보상 관계로 사업추진이 지연되었으나, 원만한 해결로 사업추진 본격화
개선대책	<ul style="list-style-type: none"> 공사 진척도를 향상하여 2017년 12월 까지 공정률 80%를 목표로 2018년 6월전 준공계획