

공약사업	국지도69호선(삼계~온정) 도로 확포장 / 임기후 장기사업						
사업목적	영덕~울진간 내륙권 간선도로망 확보로 낙후된 경북 북부지역 경제 활성화와 내륙권 관광산업 촉진 기여						
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 담 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	김 상 웅 (730-6454)	
협조부서	-			이 행 룰	60% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 창수면 삼계리~울진군 온정면 조금리					
	사 업 량	도로 확포장 L=6.4km					
	주요내용	미포장 도로 2차선 도로로 개선					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	도로 확포장 L=1.55km, 40억원					
	‘16년	도로 확포장 L=0.35km, 10억원 민선6기 공약이행 실천계획 조정(‘16. 11월) ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영					
	‘17년	도로 확포장 L=0.50km, 10억원					
	‘18년	도로 확포장 L=0.50km, 10억원					
	임기 후	도로 확포장 L=4.0km, 60억원					
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후	
	130	40	10	10	10	60	
	국비						
	도비	65	20	5	5	5	30
	군비	65	20	5	5	5	30
기타							

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> 제4차 국지도 5개년 계획 미반영으로 국비지원 곤란
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> 타 기관 사업으로 도비확보로 사업을 추진하여 조기준공