

공약사업	대진·송천·고래불 권역 생태공원(친수공간)조성					
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> • 주변 관광자원을 연계한 역사·문화자원 스토리텔링 • 고래불관광지, 송천천, 상대산 연계한 힐링 및 친수공간 조성 					
공약실명제	문화관광 과 장	주 운 찬 (730-6390)	관광개발 담 당	성 경 태 (730-6392)	실무관	이 유 신 (730-6513)
협조부서	기획감사실			이행기간	임기내	
사업개요	위 치	영덕군 영해면(상대산, 송천천), 병곡면(고래불관광지)일원				
	사 업 량 주요내용	생태·문화하천 L=1.0km(상대산~송천~고래불관광지) - 친수공간조성(송천천 고래불대교 상류 일원) 생태·문화탐방로 L=8.0km(상대산~송천~고래불관광지) - 제방길(황토포장, 힐링쉼터공간, 데크, 가로수 터널 등)				
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	기본구상 및 타당성 조사, 기본계획 용역(’18. 12월)				
	’19년	행정절차(투융자심사 등) 문화체육관광부 관광자원개발(균특) 공모사업 신청				
	’20년	실시설계 및 행정절차 이행(완료), 사업발주(착공)				
	’21년	사업착공				
	’22년~	사업추진				
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~
		95	2.5	20	25	47.5
	국비	46.2		10	12.5	23.7
	도비	13.9		3	3.8	7.1
	군비	34.9	2.5	7	8.7	16.7
기타						
비 고						

[민선7기 공약사업]

대진·송천·고래불 권역 생태공원(친수공간)조성

지자체

기대효과

- ❖ 주변 관광자원을 연계한 역사·문화자원 스토리텔링
- ❖ 고래불관광지, 송천천, 상대산 연계한 힐링 및 친수공간 조성

〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 신규
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
조성률	생태공원 (친수공간) 조성	기본구상	공모사업 신청	실시설계	사업착공	사업추진	
목표대비 달성률(%)		10	20	30	40	100	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 위 치 : 영덕군 영해면(상대산, 송천천), 병곡면(고래불관광지) 일원
- 사 업 비 : 95억 원(국 46.2, 도 13.9, 군 34.9)
- 주요내용
 - 생태·문화하천 L=1.0km(상대산~송천~고래불관광지)
친수공간조성(송천천 고래불대교 상류 일원)
 - 생태·문화탐방로 L=8.0km(상대산~송천~고래불관광지)
제방길(황토포장, 힐링쉼터공간, 데크, 가로수 터널 등)

□ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	95	2.5		20	25	47.5
국 비	46.2			10	12.5	23.7
도 비	13.9			3	3.8	7.1
군 비	34.9	2.5		7	8.7	16.7
기 타						

공약실명제	문화관광 과 장	주 운 찬 (730-6390)	관광개발 담 당	성 경 태 (730-6392)	실무관	이 유 신 (730-6513)
-------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----	---------------------