

공약사업	주왕산 탐방로 확대 개발						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> • 주왕산 탐방로 노선 확대 개발로 관광자원 확보, 관광객 유입 등 지역 경제 기반 조성 						
공약실명제	환경위생 과 장	윤 사 원 (730-6180)	환경관리 담 당	김 정 원 (730-6181)	실무관	손 은 상 (730-6182)	
협조부서	산림자원과, 안전재난건설과			이행기간	임기내		
사업개요	위 치	달산면 덕산리 산80번지 일원					
	사 업 량 주요내용	탐방로 L=6.1km (2구간) - 신규 등산로, 전망대, 안전·편의시설, 주차장 등					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	<ul style="list-style-type: none"> - 갯바위탐방로(기반시설 설치 완료-16.12.)정식 개방(16.10) - 주차장 편의시설, 농산물 판매시설 설치 - 국토교통부 지역개발사업 2018년 신규사업 선정 (안전재난건설과 주왕산국립공원 영덕지역 탐방로 정비 및 편의시설 확충사업) - 실시설계 중 - 청련사 탐방로 지역특화숲길조성사업 도비 건의 (사업명 : 영덕 얼음골 등산로 개설사업) 					
	’19년	<ul style="list-style-type: none"> - 영덕 얼음골 등산로 개설사업 탐방로 조성 완료 - 청련사 ~ 대궐령 구간 정식 개방(19. 10) - 용전리(주차장~용암사) 구간 L=2.2km 정비 시행 (안전재난건설과 소관) 					
	’20년~’22년	- 지역소득원 창출 및 관광프로그램 개발.운영					
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
	6.0	3.0	3.0				
	국비						
	도비	3.0	1.5	1.5			
	군비	3.0	1.5	1.5			
기타		-					
비 고							

[민선7기 공약사업]

주왕산 탐방로 확대 개발

지자체

기대효과

주왕산 탐방로 노선 확대 개발로 관광자원 확보, 관광객 유입 등 지역 경제 기반 조성

< 연도별 이행계획도 >

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 신규
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
조성율	주왕산 탐방로 확대 개발	구간 L=3.9km	구간 L=2.2km	정상운영	정상운영	정상운영	
목표대비 달성률(%)		50	80	100	-	-	-

□ 사업개요

- 사업비 : 6억원(도비 3, 군비 3)
- 사업위치 : 경북 영덕군 달산면 덕산리 산80번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 주요사업 : 신규등산로 매트, 데크, 전망대, 안전시설 설치
- 신규등산로
 - 1 코스 : 달산면 덕산리 ~ 얼음골 ~ 용전리 (2.5km)
 - 2 코스 : 달산면 용전리 ~ 돌시산 ~ 갯바위 (3.6km)

□ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	6.0	3.0	3.0			
국 비						
도 비	3.0	1.5	1.5			
군 비	3.0	1.5	1.5			
기 타						

공약실명제	환경위생 과 장	윤 사 원 (730-6180)	환경관리 담 당	김 정 원 (730-6181)	실무관	손 은 상 (730-6182)
-------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----	---------------------