

공약사업	바데산 자연휴양림 조성						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사계절 이용 가능한 산림휴양 공간 조성</li> </ul>						
공약실명제	산림자원 과 장	박 병 광 (730-6310)	산림경영 담 당	윤 흥 진 (730-6411)	실무관	김 태 형 (730-6412)	
협조부서	-			이행기간	임기내		
사업개요	위 치	달산면 옥산리 산21번지 외 4필지					
	사 업 량 주요내용	자연휴양림(산림휴양관, 숲속의 집, 야영장) 부대시설(산책로, 다목적운동장, 어린이물놀이장 등)					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	<b>입지타당성평가 및 휴양림 지정고시 용역 완료(2016)</b> <b>자연휴양림 지정 고시(산림청) 완료(2017)</b> <b>지방재정 투자심사 완료(2017)</b> <b>기본 및 실시설계 용역(’18.8월~’19.3월)</b>					
	’19년	자연휴양림 조성 계획 승인(경상북도) : ’19.3월 관련 인허가 : ’19. 3월 1차년도 사업 시행					
	’20년	2차년도 사업 시행					
	’21년	3차년도 사업 시행 및 준공, 개장 운영 준비					
예산계획 (억 원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
		50.3	3.3	15	16	-	
	국비	<b>25</b>	1.5	7.5	8	8	-
	도비	<b>7.5</b>	0.45	2.25	2.4	2.4	-
	군비	<b>17.8</b>	1.35	5.25	5.6	5.6	-
기타	-	-	-	-	-	-	
비 고							

## [민선7기 공약사업]

### 바데산 자연휴양림 조성

지자체

#### 기대효과

#### 사계절 이용 가능한 산림휴양 공간 조성

#### 〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 신규
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
조성율	바데산 자연휴양 림 조성	지정고시 용역	계획 승인	2차년도 사업 시행	개장 운영 준비	개장 운영 준비	
목표대비 달성률(%)		20	40	60	80	100	-

#### □ 사업개요

- 위 치 : 달산면 옥산리 산21번지 외 4필지
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 50.3억원
- 주요내용
  - 자연휴양림(산림휴양관, 숲속의 집, 야영장)
  - 부대시설(산책로, 어린이 물놀이장, 다목적 운동장 등)

#### □ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	50.3	3.3	15	16	16	-
국 비	25	1.5	7.5	8	8	-
도 비	7.5	0.45	2.25	2.4	2.4	-
군 비	17.8	1.35	5.25	5.6	5.6	-

공약실명제	산림자원 과 장	박 병 광 (730-6310)	산림경영 담 당	윤 흥 진 (730-6411)	실무관	김 태 형 (730-6412)
-------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----	---------------------