

공약사업	강구항 친수공간조성사업 (친환경연안정비사업, 연안유휴지 정비) / 임기 후 장기사업						
사업목적	강구항 친환경 연안정비사업으로 조성된 매립지내 휴양공간을 조성하여 급증하는 관광수요 대체 및 지역경기 부양						
담당부서	해양수산 과 장	이 상 구 (730-6290)	연안개발 담 당	박 준 석 (730~6755)	실무관	강 원 곡 (730~6756)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 강구면 강구항 일원					
	사 업 량	친수공간 조성 74,000m ²					
	주요내용	해안매립(74,000m ²) 및 친환경 공원조성 ※ 야외공연장, 바다전망테크, 바닥분수, 테마공원등					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	연안유휴지 정비사업(공원화) 중기지방제정계획 반영 및 투융자심사완료					
	'16년	강구친환경연안정비사업 완료 (387억원) 연안유휴지 정비사업(공원화) 기본계획 수립					
	'17년	연안유휴지 정비사업(공원화) 실시설계용역 (6억원)					
	'18년	연안유휴지 정비사업(공원화) 연차별 사업추진					
	임기 후	연차별 사업추진					
예산계획 (억원)	계	~‘15년	'16년	'17년	'18년	임기후	
	483	355.7	31.3	6	40	50	
	국비	318.8	248.9	21.9	3	20	25
	도비	49.4	32.1	2.9	0.9	6	7.5
	군비	114.8	74.7	6.5	2.1	14	17.5
기타							

사업효과 (문제점)	• 상습 교통정체를 해소를 위한 편익시설 도입으로 급증하는 관광수요 대체 및 영덕의 관광자원과 유기적 연계를 통한 새로운 명소화로 지역경제 활성화 도모
확장방안 (개선방안)	• 강구 연안유휴지 조성사업 추진 - 총사업비 96억원 (2017년 6억 확보 후 실시설계 용역 중)