

공약사업	국도34호선(안동~영덕) 도로 선형개량 / 임기후 장기사업					
사업목적	경북북부 내륙과 동해안을 잇는 국도34호선 선형개량으로 지역균형발전 및 급곡·급경사로 인한 교통사고 위험요인 제거					
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 담 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	김 상 웅 (730-6454)
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)	
사업개요	위 치	안동시 송천동~영덕군 지품면 신양리				
	사 업 량	도로개선 L=21.9km (영덕구간 9.3km)				
	주요내용	영덕구간 : 터널 2개소, 교량 4개소				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	예비타당성 조사, 기본 및 실시설계 착수				
	‘16년	기본 및 실시설계 완료, 조달청 계약 요청				
	‘17년	편입토지 보상추진				
	‘18년	공사착공				
	임기 후	공사준공				
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	1,863	61	100	110	265	1,327
	국비 1,863	61	100	110	265	1,327
	도비					
	군비					
	기타					

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 막대한 사업비로 국비예산 확보 지연시 공사 장기화 우려</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지속적인 중앙부처 방문과 사업의 시급성 및 필요성 설명으로 조기준공 추진</li> </ul>