

공약사업	<b>광역교통망 연계 도시인프라 구축</b> (남정IC, 장사역 등)					
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>광역교통망 연계도로 확충 및 개선으로 지역 교통 인프라 확충과 지역 관광·경제 성장 가속화 도모</b></li> <li>※ 고속도로·철도 이용자 교통편의 제공, 지역 상권 활성화</li> </ul>					
공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 홍 (730-6334)	실무관	김 상 응 (730-6457)
협조부서				이행기간	임기후	
사업개요	위 치	강구역~국도7(지방도930), 장사역~국도7(지방도914)				
	사 업 량 주요내용	남영덕(양성) IC~국도7호선(군도2), 영덕 덕곡교차로 남영덕IC 진입로 개선 L=800m, 회전교차로 1식 강구역 진입로 L=460m, 장사역 진입로 L=430m				
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 장사역·강구역 진입로 개선, 회전교차로 설치 발주</li> <li>• 편입토지 보상 및 공사 추진</li> </ul>				
	’19년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 강구역·장사역 진입로, 회전교차로 설치 준공 및 보완</li> </ul>				
	’20년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 남영덕 IC 진입로 개선 실시설계용역 추진</li> </ul>				
	’21년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 편입토지 보상 및 행정절차 추진</li> </ul>				
	’22년~	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사추진</li> </ul>				
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~
		40.0	16.0	2.0	2.0	10.0
	국비	1.4				
	도비	8.6				
	군비	30.0	6.0	2.0	2.0	10.0
	기타					
비 고						

## [민선7기 공약사업]

<b>광역교통망 연계 도시인프라 구축</b> (남영IC, 장사역 등)	<b>지자체</b>
---	------------

<b>기대효과</b>	<b>광역교통망 연계도로 확충 및 개선으로 지역 교통 인프라 확충과 지역 관광경제 성장 가속화 도모</b>
-------------	---

### 〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 신규
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
공정율	광역교통망 연계 도시인프라 구축	장사역 강구역 착공	준공 및 보완	남영덕 IC 실시설계	행정절차 추진	공사추진	
목표대비 달성률(%)		20	40	60	80	100	-

### □ 사업개요

- 위 치 : 4개소
  - 강구역~국도7(지방도930), 장사역~국도7(지방도914), 남영덕(양성)IC~국도7호선(군도2), 영덕 덕곡교차로
- 사업내용 : 남영덕IC 진입로 개선 L=800m, 회전교차로 1식  
강구역 진입로 L=460m, 장사역 진입로 L=430m
- 추진기간 : 2018 ~
- 소요예산 : 40억원(국비 1.4, 도비 8.6, 군비 30.0억원)

### □ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	40.0	16.0	2.0	2.0	10.0	10.0
국 비	1.4	1.4				
도 비	8.6	8.6				
군 비	30.0	6.0	2.0	2.0	10.0	10.0
기 타						

공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 흥 (730-6334)	실무관	김 상 웅 (730-6457)
-------	--------------	---------------------	------	---------------------	-----	---------------------