

공약사업	<b>창수권역 효(孝)문화 공원 조성</b>						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 효(孝)를 주제로 한 조형물 공원 및 문화특화마을 조성으로 창수권역 체험형 관광객 유치</li> <li>• 우리지역 전통문화의 소중함과 문화적 자긍심 고취</li> </ul>						
공약실명제	문화관광과 장	주 운 찬 (730-6390)	문화예술담당	김 신 규 (730-6391)	실무관	최 성 자 (730-6511)	
협조부서				이행기간	임기내		
사업개요	위 치	영덕군 창수면소재지 마을					
	사 업 량 주요내용	효(孝) 관련 조형물 공원 및 체험놀이마당 조성 관광객 효 문화 체험 프로그램 및 체험관 운영 우리지역 효(孝)이야기, 예술작품 속 효(孝)이야기 전시 창수 효(孝)문화특화마을 조성					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	기본 계획 구상, 마을 공동체 조직 및 참여					
	’19년	2020 효(孝)문화특화마을조성사업 공모사업 신청					
	’20년	효(孝) 관련 조형물 설치 및 체험놀이마당 조성 효(孝)문화특화마을 조성사업 추진					
	’21년						
’22년							
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
	6			2	2	2	
	국비	2.4			0.8	0.8	0.8
	도비	1.2			0.4	0.4	0.4
	군비	2.4			0.8	0.8	0.8
기타							
비 고							

## [민선7기 공약사업]

### 창수권역 효(孝)문화 공원 조성

지자체

#### 기대효과

- ❖ 효(孝)를 주제로 한 조형물 공원 및 문화특화마을 조성으로 창수권역 관광객 유입 강화
- ❖ 지역문화자원 효(孝)테마와 마을공동체 활용한 문화공간 조성

#### < 연도별 이행계획도 >

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 신규
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
조성율	효(孝)문화 공원 조성	기본구상	공모사업 신청	사업추진	사업추진	사업추진	
목표대비 달성률(%)		10	40	100	-	-	-

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 (3년간)
- 위 치 : 창수면소재지 마을
- 사 업 비 : 6억 원(국 2.4, 도 1.2, 군 2.4)
- 주요내용
  - 효(孝)관련 조형물 공원 및 체험놀이 마당 조성
  - 우리지역 효(孝)이야기, 예술작품 속 효(孝) 이야기 전시
  - 창수 효(孝)문화특화마을 조성

#### □ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	6			2	2	2
국 비	2.4			0.8	0.8	0.8
도 비	1.2			0.4	0.4	0.4
군 비	2.4			0.8	0.8	0.8
기 타						

공약실명제	문화관광 과 장	주 운 찬 (730-6390)	문화예술 담 당	김 신 규 (730-6391)	실무관	최 성 자 (730-6511)
-------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----	---------------------